



Gobierno Municipal de Riberalta

Primera Sección – Provincia Vaca Díez

DISTRITO N° 1

OBRAS CONCLUIDAS QUE PASARAN A LA GESTION 2010

N°	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	EMPRESA CONSTRUCTORA	MONTO DEL CONTRATO	ORDEN DE CAMBIO	FECHA DE INICIO	PLAZO DE EJEC	AMPLIA DE PLAZO	DIAS PARALIZADOS	FECHA CONCL	AVANCE	
											FINANC.	FISICO (%)
1	CONSTRUCCION DE DOS AMBIENTES DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	D-1	CARDO	133,345.20	-	29/08/07	30	175	160	28/08/08	85.06%	100%
2	CONSTRUCCION CANAL DE DRENAJE PLUVIAL AV. G. RENE MORENO BARRIO SAN JOSE	D-1	ARTAN	22,371.87	-	12/08/09	45	-	-	26/09/09	100%	100%



Gobierno Municipal de Riberalta

Primera Sección – Provincia Vaca Díez

3	CONSTRUCCION DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION	D-1	MOROCOTONI	359,999.99	-	13/08/07	60	697	-	30/06/09	93%	44%
DISTRITO N° 2												
1	AMPLIACION Y CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EL CERRITO	D-2	THAYS	85,912.13	8,582.62	11/02/08	60	65	76	30/08/08	100%	96%



Gobierno Municipal de Riberalta

Primera Sección – Provincia Vaca Díez

2	REFACCION UNIDAD EDUCATIVA 6 DE JUNIO	D-2	REALY	165,625.06	15,779.77	01/08/08	60	-	-		100%	30%
DISTRITO N° 3												
1	CONSTRUCCION PAVIMENTO ARTICULADO AV. COSME GUTIERREZ BARRIO LA CHONTA	D-3	SAN PEDRO	208,348.90	10,662.45	11/10/08	60	-	286	27/09/09	86.44%	100%
2	CONSTRUCCION CANAL DE DRENAJE PLUVIAL AV. COSME GUTIERREZ BARRIO LA CHONTA	D-3	PUNTALES DEL NORTE	86,200.57	-	09/10/09	66	-	-	14/12/09	90.75%	100%



Gobierno Municipal de Riberalta

Primera Sección – Provincia Vaca Díez

3	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 6 DE JULIO	D-3	MELI	76,000.00	-	05/10/09	60	-	-	04/12/09	100%	100%
DISTRITO N° 4												
1	CONSTRUCCION PAVIMENTO ARTICULADO AV. AMAZONICA ENTRE NEGRA Y ACEITERA PETROLERO	D-4	CUMER	253,118.30	24,373.26	05/01/09	60	-	146	26/07/09	100%	100%
2	DOTACION DE MATERIALES UN AULA U.E. FEDERICO DENMER	D-4	SENMK	66,960.21	-	07/07/08	45	20	-	10/09/08	80%	19.04%



Gobierno Municipal de Riberalta

Primera Sección – Provincia Vaca Díez

DISTRITO N° 5

1	CONSTRUCCION PAVIMENTO ARTICULADO AV. NOGAL B. 1° DE SEPTIEMBRE	D-5	JERICO	182,539.82	-	12/02/09	60	49	11	12/06/09	100%	95.72%
---	---	-----	--------	------------	---	----------	----	----	----	----------	------	--------