



Gobierno Municipal de Riberalta

Primera Sección – Provincia Vaca Díez

OBRAS PÚBLICAS DISTRITO 1



HONORABLE GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PRIMERA SECCIÓN
DE LA PROVINCIA VACA DIEZ
RIBERALTA- BENI – BOLIVIA



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

DISTRITO Nº 1

OBRAS CONCLUIDAS EN LA GESTION
2009

| Nº | DESCRIPCIÓN | EMPRESA CONSTRUCT. | MONTO DEL CONTRATO | FECHA DE INICIO | PLAZO DE EJEC | AMPLIA DE PLAZO | FECHA CONCL | AVANCE | | SUPERVISOR DE OBRA | FISCAL DE OBRA | OBSERVACIONES |
|----|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------|---------|---------------|------------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | | FINANC. | FISICO (%) | | | |
| 1 | CONSTRUCCION DE PILASTRA CAMBIO DE LA RED ELECTRICA DEMUNAR | EL GALUSO | 9,789.36 | 21/09/09 | 5 | - | 26/09/09 | 100% | 100% | C.C. JANUAR IRIARTE | ING. MICHEL | CONCLUIDA |
| 2 | PINTURA LATEX INTERIOR, EXTERIOR U.E. PEDRO KRAMER | TOYAAM DIKE | 19,975.50 | 19/08/09 | 6 | - | 25/08/09 | 100% | 100% | C.C. JANUAR IRIARTE | ING. MICHEL | CONCLUIDA |



Gobierno Municipal de Riberalta

Primera Sección – Provincia Vaca Díez

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|------------|----------|----|---|----------|------|------|---------------------|----------------|-----------|
| 3 | REFACCION MANTENIMIENTO DEL DESPACHO Y SECRETARIA H.G.M.R. | GAV | 14,836.80 | 28/09/09 | 5 | - | 03/10/09 | 100% | 100% | C.C. JANUAR IRIARTE | ING. MICHEL | CONCLUIDA |
| 4 | CONSTRUCCION AMPLIACION BIENES Y SERVICIOS H.G.M.R. | RAF | 123,011.47 | 26/06/09 | 50 | - | 18/08/09 | 100% | 100% | C.C. JANUAR IRIARTE | ING. MICHEL | CONCLUIDA |
| 5 | REFACCION BATERIA DE BAÑOS H.G.M.R. | EL GALUSO | 19,682.65 | 23/06/09 | 15 | - | 08/07/09 | 100% | 100% | C.C. JANUAR IRIARTE | ING. MICHEL | CONCLUIDA |
| 6 | REFACCION DE LA OFICINA DE LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA | EL GALUSO | 3,872.50 | 18/08/09 | 5 | - | 23/08/09 | 100% | 100% | C.C. JANUAR IRIARTE | ING. CHAVARRIA | CONCLUIDA |
| 7 | PINTADO FACHADA H.G.M.R. | SISCONST | 27,179.83 | 12/08/09 | 30 | - | 11/09/09 | 100% | 100% | C.C. JANUAR IRIARTE | ING. MICHEL | CONCLUIDA |
| 8 | MURO PERIMETRAL Y PINTARA LATEX DEL CEMENTERIO | Sr. Omar Perez Justiniano | 18,303.44 | 15/10/09 | 45 | - | 29/11/09 | 100% | 100% | C.C. JANUAR IRIARTE | ING. MICHEL | CONCLUIDA |
| 9 | REFACCION CENTRO DE SALUD SAN JOSE | GAV | 4,690.26 | 16/11/09 | 15 | - | 02/11/09 | 100% | 100% | C.C. JANUAR IRIARTE | ING. MICHEL | CONCLUIDA |



Gobierno Municipal de Riberalta

Primera Sección – Provincia Vaca Díez

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|------------|----------|----|---|----------|--------|------|----------------------------|----------------|-------------------------|
| 10 | REFACCION DE PISO Y PINTURA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA | GAV | 16,595.54 | 19/11/09 | 10 | - | 29/11/09 | 100% | 100% | C.C. JANUAR IRIARTE | ING. MICHEL | CONCLUIDA |
| 11 | REFACCION PAVIMENTO ARTICULADO AV. FEDERICO HECKER Y GASBRIEL RENE MORENO | EL GALUSO | 4,464.05 | 24/11/09 | 3 | - | 27/01/00 | 100% | 100% | C.C. JANUAR IRIARTE | ING. MICHEL | CONCLUIDA |
| 12 | REFACCION UNIDAD EDUCATIVA JUANA AZURDUY DE PADILLA | SISCONST | 19,990.00 | 24/11/09 | 15 | - | 09/12/09 | 100% | 100% | C.C. JANUAR IRIARTE | ING. CHAVARRIA | CONCLUIDA |
| 13 | CONSTRUCCION DE DOS AMBIENTES INTERNACION HOSPITAL RIBERALTA | RAF | 212,176.19 | 26/11/08 | 60 | - | 25/01/09 | 100% | 100% | TEC. SUP. JESUS LELARGE L. | ARO. CHAVEZ | CONCLUIDA |
| 14 | CONSTRUCCION DE CANAL DE DRENAJE PLUVIAL C.S. SAN JOSE | RAF | 15,762.66 | 27/03/09 | 15 | - | 10/04/09 | 100% | 100% | TEC. SUP. JESUS LELARGE L. | ING. MICHEL | CONCLUIDA |
| 15 | PAVIMENTO ARTICULADO UNA CUADRA AV. 11 DE OCTUBRE | CREATIVA | 229,922.24 | 10/12/09 | 60 | - | 08/02/09 | 40.29% | 100% | TEC. SUP. JESUS LELARGE L. | ING. CHAVARRIA | CONCLUIDA CON RETENCION |



Gobierno Municipal de Riberalta

Primera Sección – Provincia Vaca Díez

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------|------------|----------|----|----|----------|------|------|----------------------------|----------------|-----------|
| 16 | CONSTRUCCION DE LAV. GRADAS DE INGRESO BARRIO LA CURZ | TEMIS | 216,688.93 | 13/10/08 | 60 | - | 12/12/08 | 100% | 100% | TEC. SUP. JESUS LELARGE L. | ING. CHAVARRIA | CONCLUIDA |
| 17 | PAV. ARTICULADO AV. EJERCITO NACIONAL BARRIO SAN JOSE | SOMOZA | 220,000.02 | 09/01/09 | 60 | - | 10/03/09 | 100% | 100% | TEC. SUP. JESUS LELARGE L. | ING. MICHEL | CONCLUIDA |
| 18 | CONSTRUCCION PAVIMENTO ARTICULADO AV. WILCKELMAN BARRIO BOLITAL | JICHI | 226,077.53 | 02/03/09 | 60 | 30 | 01/05/09 | 100% | 100% | ARO. LILIAN NORIEGA | ING. MICHEL | CONCLUIDA |
| 19 | CONSTRUCCION CANAL DE DRENAJE PLUVIAL BARRIO EL SAI | TRILOGIA | 158,834.50 | 10/02/09 | 60 | - | 11/04/09 | 100% | 100% | ARO. LILIAN NORIEGA | ING. MICHEL | CONCLUIDA |
| 20 | CONSTRUCCION NUEVA MORGUE HOSPITAL RIBERALTA | RIMAC | 270,001.49 | 22/09/08 | 80 | 40 | 15/04/09 | 100% | 100% | ARO. LILIAN NORIEGA | ING. CHAVARRIA | CONCLUIDA |



Gobierno Municipal de Riberalta

Primera Sección – Provincia Vaca Díez

DISTRITO 2

| Nº | DESCRIPCIÓN | EMPRESA CONSTRUCTORA | MONTO DEL CONTRATO | ORDEN DE CAMBIO | FECHA DE INICIO | PLAZO DE EJEC | AMPLIA DE PLAZO | FECHA CONCL | AVANCE | | SUPERVISOR DE OBRA | FISCAL DE OBRA | OBSERVACIONES |
|----|--|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|--------|------------|----------------------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | | | FINAN. | FISICO (%) | | | |
| 1 | CONSTRUCCION PAVIMENTO ARTICULADO AV. DEL CASTAÑERO BARRIO FLOR DE MAYO | SHADIA | 235,567.07 | - | 13/04/09 | 60 | 60 | 11/08/09 | 100% | 100% | C.C. JANUAR IRIARTE | ING. MICHEL | CONCLUIDA |
| 2 | PINTADO U.E. EL CERRITO | ANVI | 149,030.81 | - | 01/06/09 | 30 | - | 30/06/09 | 100% | 100% | TEC. SUP. JESUS LELARGE L. | ING. MICHEL | CONCLUIDA |
| 3 | CANAL DE DRENAJE PLUVIAL AV. SAN IGNACIO ENTRE RURRENABAQUE Y GUAYARAMERIN | MISTICA | 40,003.00 | - | 09/07/09 | 45 | - | 23/08/09 | 100% | 100% | ARQ. LILIAN NORIEGE | ING. MICHEL | CONCLUIDA |



Gobierno Municipal de Riberalta

Primera Sección – Provincia Vaca Díez

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------------|-----------|----------|----|----|----------|------|------|---------------------|----------------|-----------|
| 4 | CONSTRUCCION CUBIERTA Y COCINA RUSTICA PARA COMEDOR POPULAR BARRIO EL CERRITO | ADACRIS | 2,872.70 | - | 26/10/09 | 3 | - | 28/09/09 | 100% | 100% | ARO. LILIAN NORIEGE | ING. CHAVARRIA | CONCLUIDA |
| 5 | CONSTRUCCION PAVIMENTO ARTICULADO UNA CUADRA AV. CLAUSEN E/A JORDAN 11 DE OCTUBRE | JICHI | 159,815.92 | - | 07/01/09 | 60 | 60 | 08/03/09 | 100% | 100% | ARO. LILIAN NORIEGE | ING. CHAVARRIA | CONCLUIDA |
| 6 | CONSTRUCCION PAVIMENTO ARTICULADO AV. CLAUSEN BARRIO PUEBLO NUEVO | JICHI | 159,815.92 | 14,675.13 | 07/01/09 | 60 | 30 | 11/04/09 | 100% | 100% | ARO. LILIAN NORIEGE | ING. MICHEL | CONCLUIDA |



Gobierno Municipal de Riberalta

Primera Sección – Provincia Vaca Díez

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------------|---|----------|-----|----|----------|------|------|---------------------------|-----------------------|-----------|
| 7 | PAV. ARTICULADO AV. ORURO ENTRE FAI ATANACIO JORDA Y 11 DE OCTUBRE | DAO | 229,822.50 | - | 27/11/08 | 60 | 30 | 26/05/09 | 100% | 100% | ARQ. LILIAN NORIEGE | ING. MICHEL | CONCLUIDA |
| 8 | CONSTRUCCION U.E. 6 DE JUNIO CON FINANCIAMIENTO JAPONES | CARZA | 930,873.77 | - | 25/07/08 | 250 | 50 | 20/02/09 | 100% | 100% | ARQ. LILIAN NORIEGE | ING. CHAVARR IA | CONCLUIDA |

DISTRITO 3

| Nº | DESCRIPCIÓN | EMPRESA CONSTRUCTORA | MONTO DEL CONTRATO | ORDEN DE CAMBIO | FECHA DE INICIO | PLAZO DE EJEC | AMPLIA DE PLAZO | FECHA CONCL | AVANCE | | SUPERVISOR DE OBRA | FISCAL DE OBRA | OBSERVACIONES |
|----|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | | | FINANC. | FISICO (%) | | | |
| 1 | PINTADO UNIDAD EDUCATIVA RIBERALTA | GANVI | 92,216.9 4 | - | 15/10/09 | 45 | - | 29/11/09 | 100% | 100% | C.C. JANUAR IRIARTE | ING. MICHEL | CONCLUIDA |



Gobierno Municipal de Riberalta

Primera Sección – Provincia Vaca Díez

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|---|----------|----|---|----------|------|------|---------------------------|-------------------|-----------|
| 2 | REFACCION PARQUE RECREATIVO EL SIRINGALITO | ANGEL ROYO ROCA | 19,990.0 0 | - | 21/11/09 | 10 | - | 01/12/09 | 100% | 100% | C.C. JANUAR IRIARTE | ING. CHAVARRIA | CONCLUIDA |
| 3 | CAMBIO DE TUBERIAS Y CONSTRUCCION DE TAPA LOSA DE H°A° PARA NORIA PISCINA LA CHONTA | Sr. Elias Carlos Rodriguez Ribera | 7,687.35 | - | 16/11/09 | 7 | - | 23/11/09 | 100% | 100% | C.C. JANUAR IRIARTE | ING. CHAVARRIA | CONCLUIDA |
| 4 | CONSTRUCCION ALMACEN, MURO, PERIMETRAL, PASILLO Y REFACCION LABORATORIO HOSPITAL MATERNO INFANTIL | RAF | 192,113. 13 | - | 13/09/09 | | - | 11/12/09 | 100% | 100% | C.C. JANUAR IRIARTE | ING. MICHEL | CONCLUIDA |



Gobierno Municipal de Riberalta

Primera Sección – Provincia Vaca Díez

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|------------|---|----------|----|----|----------|------|------|----------------------------|-----------------|-----------|
| 5 | PROVICION Y COLOCACION DE LETREROS DE SEÑALIZACION DE VIAS PARA LA CIUDAD DE RIBERALTA | CAROL | 104,119.77 | - | 11/09/09 | 90 | - | 09/12/09 | 100% | 100% | C.C. JANUAR IRIARTE | ING. CHAVARRIA | CONCLUIDA |
| 6 | REFACCION Y MANTENIMIENTO HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO BOLIVIA - CUBA | J 6 E | 110,122.09 | - | 25/06/09 | 45 | 20 | 18/09/09 | 100% | 100% | C.C. JANUAR IRIARTE | ING. CHAVARRIA | CONCLUIDA |
| 7 | DEPOSITOS TERMINAL DE BUSES | LAPR | 87,977.48 | - | 10/11/09 | 60 | - | 09/01/09 | 100% | 100% | TEC. SUP. JESUS LELARGE L. | ING. MICHEL | CONCLUIDA |
| 8 | PINTADO U.E. PORTAL DE BELEN | CONNOR | 143,341.06 | - | 15/12/08 | 30 | - | 14/01/09 | 100% | 100% | TEC. SUP. JESUS LELARGE L. | ARQ. JUSTINIANO | CONCLUIDA |



Gobierno Municipal de Riberalta

Primera Sección – Provincia Vaca Díez

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|------------|-----------|----------|----|----|----------|------|------|----------------------------|----------------|-------------------------|
| 9 | CONSTRUCCION DE VARIOS CANALES CON TAPA B. SAN FRANCISCO | ARTAN | 135,465.24 | - | 07/09/09 | 40 | - | 17/10/09 | 70% | 95% | TEC. SUP. JESUS LELARGE L. | ING. MICHEL | CONCLUIDA CON RETENCION |
| 10 | COMP. PAV. ART. AV. 6 DE AGOSTO BARRIO 25 DE MARZO | ADACRIS | 13,373.00 | - | 30/11/09 | 15 | - | 15/12/09 | 100% | 100% | TEC. SUP. JESUS LELARGE L. | ING. CHAVARRIA | CONCLUIDO |
| 11 | CONSTRUCCION AREA DE PARQUEO, RAYOS X Y DORMITORIOS H.M.I.R.R. | RAF | 212,176.19 | 12,233.32 | 19/12/08 | 60 | - | 10/04/09 | 100% | 100% | ARQ. LILIAN NORIEGA | ING. MICHEL | CONCLUIDO |
| 12 | CONSTRUCCION UNA CUADRA PAVIMENTADA ANDRES DE SANTA CRUZ BARRIO CONAVI | MARCOMART | 185,623.54 | - | 05/02/09 | 60 | 30 | 02/06/09 | 100% | 100% | ARQ. LILIAN NORIEGA | ING. MICHEL | CONCLUIDO |
| 13 | REFACCION U.E. RIBERALTA | SHADIA | 61,250.0 | - | 20/09/08 | 20 | - | 10/10/08 | 100% | 100% | ARQ. LILIAN | ING. CHAVARRIA | CONCLUIDO |



Gobierno Municipal de Riberalta

Primera Sección – Provincia Vaca Díez

| | | | 0 | | | | | | | | NORIEGA | | |
|----|---|----------|------------|---|----------|-----|-----|----------|------|------|---------------------|----------------|-----------|
| 14 | CONSTRUCCION U.E. RIBERALTA | MODULO 3 | 688,286.88 | - | 25/07/07 | 210 | 190 | 30/08/08 | 100% | 100% | ARQ. LILIAN NORIEGA | ARQ. CHAVEZ | CONCLUIDO |
| 15 | CONSTRUCCION CANAL DE DRENAJE PLUVIAL BARRIO 6 DE JULIO | SAFIRO | 213,573.55 | - | 29/09/09 | 90 | - | 28/12/09 | 100% | 100% | ARQ. LILIAN NORIEGA | ING. CHAVARRIA | CONCLUIDO |
| 16 | CONSTRUCCION CASETA DELL ESTADIUM ENRRIQUE GUISE | FADUL | 19,984.00 | - | 16/09/09 | 5 | - | 21/09/09 | 100% | 100% | ARQ. LILIAN NORIEGA | ING. MICHEL | CONCLUIDO |



Gobierno Municipal de Riberalta

Primera Sección – Provincia Vaca Díez

DISTRITO 4

| Nº | DESCRIPCIÓN | EMPRESA CONSTRUCTORA | MONTO DEL CONTRATO | ORDEN DE CAMBIO | FECHA DE INICIO | PLAZO DE EJEC | AMPLIA DE PLAZO | FECHA CONCL | AVANCE | | SUPERVISOR DE OBRA | FISCAL DE OBRA | OBSERVACIONES |
|----|--|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|---------|------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | FINANC. | FISICO (%) | | | |
| 1 | CONSTRUCCION 2 AULAS Y DORMITORIOS POLICIALES B. PETROLERO | ARTAN | 400,794.11 | - | 03/11/08 | 90 | - | 01/02/09 | 100% | 100% | TEC. SUP. JESUS LELARGE L. | ARQ. CHAVEZ | CONCLUIDA |
| 2 | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TAMARINDO FASE II | WAP | 199,515.13 | - | 07/11/08 | 60 | - | 06/01/09 | 100% | 100% | TEC. SUP. JESUS LELARGE L. | ARQ. JUSTINIANO | CONCLUIDA |
| 3 | CONSTRUCCION DE GRADERIAS POLIDEPORTIVO BARRIO SAN MIGUEL | IMAR | 194,030.50 | - | 30/11/08 | 60 | - | 29/01/09 | 100% | 100% | TEC. SUP. JESUS LELARGE L. | ARQ. CHAVEZ | CONCLUIDA TIENE RETENCION |



Gobierno Municipal de Riberalta

Primera Sección – Provincia Vaca Díez

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|------------|---|----------|----|---|----------|------|------|----------------------------|----------------|-----------|
| 4 | TRASLADO DE 296 VOLQUETAS DE RIPIO BARRIO 11 DE OCTUBRE | BISMARCK TABORGA | 124,300.00 | - | 06/01/09 | 30 | - | 05/02/09 | 100% | 100% | TEC. SUP. JESUS LELARGE L. | TEC. SEOANE | CONCLUIDA |
| 5 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BARRIO EL PALMAR | ARTAN | 45,527.26 | - | 01/08/09 | 45 | - | 15/09/09 | 100% | 100% | TEC. SUP. JESUS LELARGE L. | ING. MICHEL | CONCLUIDA |
| 6 | REFACCION DE BAÑOS 3 UNIDADES EDUCATIVAS | PUNTALES DEL NORTE | 10,144.00 | | 17/09/09 | 5 | - | 21/09/09 | 100% | 100% | ARO. LILIAN NORIEGA | ING. CHAVARRIA | CONCLUIDA |
| 7 | REFACCION AV. AMAZONICA (ENLADRILLADO) BARRIO PETROLERO | GAV | 14,836.80 | | 19/08/09 | 20 | - | 08/09/09 | 100% | 100% | ARO. LILIAN NORIEGA | ING. CHAVARRIA | CONCLUIDA |
| 8 | RETIRO DE REPOSICION DE CUBIERTA U.E. RIBERALTA | PUNTALES DEL NORTE | 13,395.24 | | 06/11/09 | 4 | - | 10/11/09 | 100% | 100% | ARO. LILIAN NORIEGA | ING. CHAVARRIA | CONCLUIDA |



Gobierno Municipal de Riberalta

Primera Sección – Provincia Vaca Díez

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------|------------|----------|----|----|----------|------|------|---------------------|-------------|-----------|
| 9 | CONSTRUCCION PAVIMENTO ARTICULADO AV. MAGDALENA | SOMOZA | 215,200.51 | 20/11/08 | 60 | 80 | 10/04/09 | 100% | 100% | ARO. LILIAN NORIEGA | ARO. CHAVEZ | CONCLUIDA |
| 10 | CONSTRUCCION PARQUE BARRIO AVAROA | PUNTALES DEL NORTE | 69,326.10 | 05/12/08 | 45 | - | 19/01/09 | 100% | 100% | ARO. LILIAN NORIEGA | ARO. CHAVEZ | CONCLUIDA |

DISTRITO 5

| Nº | DESCRIPCIÓN | EMPRESA CONSTRUCTOR A | MONTO DEL CONTRATO | FECHA DE INICIO | PLAZO DE EJEC | AMPLIA DE PLAZO | FECHA CONCL | AVANCE | | SUPERVISOR DE OBRA | FISCAL DE OBRA | OBSERVACIONES |
|----|--|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|---------|------------|---------------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | | FINANC. | FISICO (%) | | | |
| 1 | CONSTRUCCION TINGLADO U.E. LOS TAJIBOS | CONNIT | 200,317.46 | 21/04/08 | 45 | 35 | 29/07/08 | 100% | 100% | C.C. JANUAR IRIARTE | ING. MICHEL | CONCLUIDA |
| 2 | CAMBIO DE CUBIERTA DE GALERIA U.E. BENJAMIN BOWLES | GAVIOTA | 40,740.19 | 11/07/09 | 40 | 15 | 04/09/09 | 100% | 100% | C.C. JANUAR IRIARTE | ING. MICHEL | CONCLUIDA |



Gobierno Municipal de Riberalta

Primera Sección – Provincia Vaca Díez

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|--------------|----------|-----|---|----------|------|------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| 3 | COMSTRUCCION CAMPO FEDERACIONAL | CAROLAINE | 1,482,286.40 | 10/09/09 | 120 | - | 30/05/08 | 100% | 80% | TEC. SUP. JESUS LELARGE L. | ARQ. CHAVEZ | CONCLUIDA |
| 4 | CONSTRUCCION POLIFUNCIONAL TAJIBOS | CAROLAINE | 1,378,671.29 | 01/11/07 | 120 | - | 30/05/08 | 100% | 100% | TEC. SUP. JESUS LELARGE L. | ARQ. CHAVEZ | CONCLUIDA TIENE RRETENCION |
| 5 | AMPLIACION DE AGUA POTABLE LOS ALMENDROS | ROJOMIRFE | 437,142.91 | 02/03/09 | - | - | 30/04/09 | 100% | 100% | TEC. SUP. JESUS LELARGE L. | ING. MICHEL | CONCLUIDA |
| 6 | REFACCION CUBIOERTA Y EXCABACION DE NORIA U.E. BENJAMIN BOWLES | CARDO | 89,348.85 | 22/12/08 | 45 | - | 05/02/09 | 100% | 100% | TEC. SUP. JESUS LELARGE L. | ARQ. CHAVEZ | CONCLUIDA |
| 7 | TRASLADO DE 182 VOLQUETAS DE RIPIO BARRIO VILLA FABIOLA | BISMARCK TABORGA | 76,440.00 | 06/01/09 | 30 | - | 05/02/09 | 100% | 100% | TEC. SUP. JESUS LELARGE L. | TEC. SEOANE | CONCLUIDA |



Gobierno Municipal de Riberalta

Primera Sección – Provincia Vaca Díez

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------------|------------|----------|----------|----|----------|---------|---------|----------------------------|----------------|-------------------------|
| 8 | AMPLIACION CENTRO DE SALUD CRISTO REY | MURAGUE | 153,153.04 | 22/09/09 | 80 | - | 11/12/09 | 100% | 100% | TEC. SUP. JESUS LELARGE L. | ING. CHVARRIA | CONCLUIDA CON RETENCION |
| 9 | CANAL DE DRENAJE PLUVIALCON TAPA LOSA BARRIO VILLA FABIOLA | PUNTALES DEL NORTE | 29,825.75 | 26/10/09 | 22 | - | 17/11/09 | 100% | 100% | TEC. SUP. JESUS LELARGE L. | ING. CHVARRIA | CONCLUIDA |
| 10 | PINTADO CENTRO DE SALUD LA UNIDAD FAUVEL | D-5 | SAFIRO | - | 06/10/09 | 60 | 06/12/09 | 100.00% | 100.00% | Ozwaldo Suarez Rivarola | Ing. Chavarria | CONCLUIDO |
| 11 | CONSTRUCCION CANAL DRENAJE PLUVIAL ARROYO LINDAS PIERNAS | CAROLAINE | 498564.21 | 20/10/08 | 90 | - | 18/01/09 | 100% | 100% | Arq. LILIAN NORIEGA | ING. CHAVARRIA | CONCLUIDO |
| 12 | CONSTRUCCION PAVIMENTO ART. DOS PASILLOS VILLA DON CARLOS | GAV | 178,323,96 | 06/01/09 | 60 | - | 18/05/09 | 100% | 100% | Arq. LILIAN NORIEGA | ARQ. CHAVEZ | CONCLUIDO |



Gobierno Municipal de Riberalta

Primera Sección – Provincia Vaca Díez

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------|------------|----------|-----|----|----------|------|------|---------------------|----------------|-----------|
| 13 | CONSTRUCCION PAVIMENTO ARTICULADO AV. OSCAR RIVERA BARRIO PERIODISTA | ELC-VEDIA NAVARRO | 221,671,32 | 09/03/09 | 60 | - | 09/05/09 | 100% | 100% | Arq. LILIAN NORIEGA | ING. CHAVARRIA | CONCLUIDO |
| 14 | CONSTRUCCION TRES AULAS U.E.BARRIO LITORAL | MARBAL | 233,241,54 | 16/01/09 | 60 | - | 16/03/09 | 100% | 100% | Arq. LILIAN NORIEGA | ARQ. CHAVEZ | CONCLUIDO |
| 15 | CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO U.E.SAN JUAN INTEGRACION | HAP. | 679,813,47 | 11/09/08 | 150 | 30 | 07/03/09 | 100% | 100% | Arq. LILIAN NORIEGA | ING. CHAVARRIA | CONCLUIDO |
| 16 | CONSTRUCCION DE GRADERIAS PARA POLIFUNCIONAL BARRIO RINCONCITO PANDINO | J.P.D | 109.999.54 | 26/01/09 | 60 | 20 | 15/04/09 | 100% | 100% | Arq. LILIAN NORIEGA | ARQ. CHAVEZ | CONCLUIDO |

ÁREA DISPERSA

| Nº | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | EMPRESA CONSTRUCT. | MONTO DEL CONTRATO | ORDEN DE CAMBIO | FECHA DE INICIO | PLAZO DE EJEC | FECHA CONCL | AVANCE | | SUPERVISOR DE OBRA | FISCAL DE OBRA | OBSERVACIONES |
|----|-------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|---------|------------|--------------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | | | FINANC. | FISICO (%) | | | |



Gobierno Municipal de Riberalta

Primera Sección – Provincia Vaca Díez

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|--------|------------|-----------|----------|----|----------|------|------|----------------------------|-------------|-----------|
| 1 | REFASCCION CENTRO DE SALUD LA ESPERANZA | COM. | MARIOL | 19,933.34 | - | 01/08/09 | 10 | 10/08/09 | 100% | 100% | C.C. JANUAR IRIARTE | ING. MICHEL | CONCLUIDA |
| 2 | CONSTRUCCION DE 2 AULAS U.E. LOS ANGELES | D-6 | ARTAN | 120,007.34 | - | 15/10/08 | 50 | 04/12/08 | 100% | 100% | TEC. SUP. JESUS LELARGE L. | ING. MICHEL | CONCLUIDA |
| 3 | CONSTRUCCION DE AULAS U.E. AVAROA | D-6 | ARTAN | 124,265.04 | - | 15/10/08 | 50 | 04/12/08 | 100% | 100% | TEC. SUP. JESUS LELARGE L. | ING. MICHEL | CONCLUIDA |
| 4 | CONSTRUCCION 2 AULAS CONZUELO DEL ROSARIO | D-6 | ARTAN | 121,699.99 | - | 15/10/08 | 50 | 04/12/08 | 100% | 100% | TEC. SUP. JESUS LELARGE L. | ING. MICHEL | CONCLUIDA |
| 5 | CAMBIO DE CUBIERTA Y CONSTRUCCION CASETA DE LUZ 12 DE OCTUBRE | D-6 | SAFIRO | 292,128.18 | 27,500.00 | 16/01/09 | 90 | 26/04/09 | 100% | 100% | TEC. SUP. JESUS LELARGE L. | ING. MICHEL | CONCLUIDA |
| 6 | CAMBIO DE CUBIERTA U.E. SANTA AMALIA | D-6 | ANRO | 39,633.44 | - | 04/02/09 | 35 | 10/03/09 | 100% | 100% | TEC. SUP. JESUS LELARGE L. | ARQ. CHAVEZ | CONCLUIDA |



Gobierno Municipal de Riberalta

Primera Sección – Provincia Vaca Díez

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|----------------------|------------|---|----------|----|----------|------|------|----------------------------|----------------|-------------------------|
| 7 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL SANTA AMALIA | D-6 | BLADY CONSTRUCCIONES | 410,086.96 | - | 01/12/08 | 90 | 01/03/09 | 100% | 100% | TEC. SUP. JESUS LELARGE L. | ING. MICHEL | CONCLUIDA |
| 8 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE CAMINO VECINAL SANTA AMALIA | D-6 | DARLING | 173,497.37 | - | 15/07/09 | 80 | 03/10/09 | 100% | 100% | TEC. SUP. JESUS LELARGE L. | ING. MICHEL | CONCLUIDA CON RETENCION |
| 9 | CONCL. CONSTRUCC. 2 AULAS Y UNA DIRECCION C.C. BOLIVAR | D-6 | WAP | 73,949.13 | - | 14/10/09 | 90 | 12/01/10 | 77% | 95% | TEC. SUP. JESUS LELARGE L. | ING. MICHEL | CONCLUIDA CON RETENCION |
| 10 | REFACCION POSTA DE SALUD COMUNIDAD INDIGENA ALTO IVON | D-7 | YUBRU | 41,000.00 | - | 03/11/09 | 45 | 18/12/09 | 100% | 100% | TEC. SUP. JESUS LELARGE L. | ING. MICHEL | CONCLUIDA CON RETENCION |
| 11 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO SANTA AMALIA | D-7 | ZULEMA VARGAS | 149,935.16 | - | 08/09/09 | 60 | 07/11/09 | 100% | 100% | TEC. SUP. JESUS LELARGE L. | ING. CHAVARRIA | CONCLUIDA |



Gobierno Municipal de Riberalta

Primera Sección – Provincia Vaca Díez

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------------------|-----------|------------|---|----------|----|----------|----------|----------|----------------------------|-------------|---------------------------|
| 12 | CAMBIO DE CUBIERTA U.E. ALTO IVON | D-7 | YUBRU | 407,000.00 | - | 01/08/09 | 60 | 30/09/09 | 100% | 100% | TEC. SUP. JESUS LELARGE L. | ING. MICHEL | CONCLUIDA CON RETENCION |
| 13 | CONSTRUCCION 2 AULAS U.E. 23 DE MARZO | D-8 | SAN PEDRO | 163,069.84 | - | 19/08/08 | 45 | 03/10/08 | 100% | 100% | TEC. SUP. JESUS LELARGE L. | ARO. CHAVEZ | CONCLUIDA TIENE RETENCION |
| 14 | CONSTRUCCION DE NORIA PARA POSTA DE SALUD SAN ANTONIO | CC SAN ANTONIO, CANTON FLORIDA | SAURO | 18,592.61 | - | 05/11/09 | 20 | 25/11/09 | 100.00 % | 100.00 % | Ozwaldo Suarez Rivarola | Ing. Michel | CONCLUIDO |