



Gobierno Municipal de Riberalta

Primera Sección – Provincia Vaca Díez

DISTRITO N° 1

OBRAS EN EJECUCION QUE PASARAN A LA GESTION 2010

N°	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	EMPRESA CONSTRUCTORA	MONTO DEL CONTRATO	ORDEN DE CAMBIO	FECHA DE INICIO	PLAZO DE EJEC	AMPLIA DE PLAZO	DIAS PARALIZADOS	FECHA CONCL	AVANCE	
											FINANC.	FISICO (%)
1	CONSTRUCCION CANAL DE DRENAJE PLUVIAL	D-1	QUEEN ELIZABETH	147,999.76	-	16/11/09	60	-	-	15/01/10	39.94%	40%
2	COMPLEMENTACION PAVIMENTO ARTICULADO AV. SANTIESTEBAN BARRIO SAN JOSE	D-1	WAP	94,133.22	-	30/11/09	45	-	-	14/01/10	0.00%	45%
3	CONSTRUCCION BATEA DE DRENAJE PLUVIAL AV. ANTENOR VASQUEZ	D-1	WAP	44,000.15	-	30/11/09	45	-	-	14/01/10	0.00%	40%



Gobierno Municipal de Riberalta

Primera Sección – Provincia Vaca Díez

4	CONSTRUCCION PAVIMENTO ARTICULADO AV. COSME GUTIERREZ BARRIO ARROYITO	D-1	JICHI	160,136.91	-	27/10/08	60	20	-	30/06/09	40.34%	70%
5	CONSTRUCCION PAVIMENTO ARTICULADO AV. PLACIDO MOLINA E-P MENDEZ Y G. R. MORENO BARRIO ARROYITO	D-1	MARCOMART	126,638.30	-	12/10/09	60	-	-	11/12/09	30.93%	31%
6	COMPLEMENTACION PAV. ART. AV. MAXIMO HENNICKEN BARRIO ARROYITO	D-1	CHONI	37,581.30	-	13/11/09	30	-	-	18/12/09	0%	0%



Gobierno Municipal de Riberalta

Primera Sección – Provincia Vaca Díez

DISTRITO N° 2

1	COMPLEMENTACION PAVIMENTO ARTICULADO AV. TARIJA E/AV. ATANACIO JORDAN Y AV. 11 DE OCTUBRE BARRIO PUEBLO NUEVO	D-2	MELI	43,158.57	-	15/12/09	45	-	-	29/01/10	0%	0%
2	REFACCION CANHA Y LOSAS POLI FUNCIONAL BARRIO UNIDO	D-2	GANVI	96,164.00	-	10/09/09	-	-	-	-		
3	PAVIMENTO ARTICULADO UNA CUADRA AV. EL CASTAÑERO	D-2	CHIMU	225,398.86	-	26/12/08	60	-	30/12/09	24/02/09	26.14%	30%
5	POLIFUNCIONAL BARRIO EL CERRITO	D-2	ASAHI	1,378,673.29	-	07/09/07	120	476		30/12/08	100.00%	73%



Gobierno Municipal de Riberalta

Primera Sección – Provincia Vaca Díez

6	CONSTRUCCION PAVIMENTO ARTICULADO UNA CUADRA AV. JUAN DE DIOS MARTINEZ	D-2	CREATIVA	170,089.45	-	17/06/09	60	-	-	16/11/09	38.19%	2%
7	CANAL DE DRENAJE PLUVIAL MANZANO 87	D-2	SENMK	129,185.52	-	15/09/08	40	-	-	25/10/08	89.99%	100%
2	CIMPLEMENTACION PAV. ARTICULADO AV. EL CASTAÑERO BARRIO SAN ANTONIO	D-2	SERVICIO DE INGENIERIA J Y G	84,657.37	-	-	45	-	-	-	0.00%	0.00%



Gobierno Municipal de Riberalta

Primera Sección – Provincia Vaca Díez

DISTRITO N° 3

1	COMPLEMENTACION PAVIMENTO ARTICULADO AV. DR. PABLO SAUCEDO E/AV. CHUQUISACA BARRI SANTA ROSA DE LIMA	D-3	MELI	4,122.59	-	09/11/09	60	-	-	08/01/10	0%	15%
2	COMPLEMENTACION PAVIMENTO ARTICULADO AV. PLACIDO MOLINA E/AV. MONSEÑOR SANTIESTEBAN BARRIO LA CHONTA	D-3	J y G	31,042.93	-	23/11/09	43	-	-	05/01/09	0%	15%
3	CONSTRUCCION POLIFUNCIONAL BARRIO 25 DE MARZO	D-3	SAYUBU	1,378,223.29	-	05/09/07	120	397	-	31/01/09	90%	95%
4	REFACCION CENTRO DE SALUD DE DIABETICOS	D-3	CARDO	85,670.08	-	05/07/08	30	149	-	31/12/08	85%	50%



Gobierno Municipal de Riberalta

Primera Sección – Provincia Vaca Díez

5	PAV. ARTICULADO AV. PABLO SAUCEDO BARRIO SANTA ROSA DE LIMA	D-3	JICHI	228,190.60	-	09/03/09	60	30	-	03/05/09	43.09%	43.09%
3	PINTADO CENTRO DE SALUD CONAVI	D-3	SAFIRO	64,774,15	-	26/10/09	60	-	-	24/12/09	79.60%	79.60%
DISTRITO N° 4												
1	LAVANDERIA 11 DE OCTUBRE	D-4	CARDO	134,427.45	-	01/12/08	45	-	23/12/08	13/01/09	66%	69%
DISTRITO N° 5												
1	CONSTRUCCION BATEA DE DRENAJE PLUVIAL PASILLO VILLA DON CARLOS	D-5	JPD	67,273.30	-	03/11/09	55	-	-	27/12/09	47.70%	90%



Gobierno Municipal de Riberalta

Primera Sección – Provincia Vaca Díez

2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE MESONES PARA LABORATORIO, ESCABACION DE NORIAS Y PINTADO CENTRO DE SALUD RENE SALAZAR	D-5	HAMBURGO	74,962,72	-	05/10/09	60	-	-	05/12/09	47.57%	47.57%
---	--	-----	----------	-----------	---	----------	----	---	---	----------	--------	--------



Gobierno Municipal de Riberalta

Primera Sección – Provincia Vaca Díez
